

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Зарайск

Наименование проекта Приобретение и монтаж оборудования для пищеблока МБОУ «Макеевская основная школа»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Приложение | |
|--|-----------------------------|--|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------------|--|------------|------------------|
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | | | Вклад населения* |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | |
| 1788000,0 | 1492520,0 | 269980,0 | 25500,00 | 1650076,68 | 1377319,0 | 247257,68 | 25500,0 | 1650076,68 | 1377319,0 | 249224,68 | 23533,00 | 0 | |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 28.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 25.11.2021г.
5. К отчету прилагаются на 6 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Гольберг В.Л.

(Ф.И.О.)




(подпись)



Глава городского округа

Петрушенко В.А.

М.П.



(подпись)

Дата «29» ноября 2021 г.

