

# ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Зарайск

Наименование проекта Приобретение и установка домофонов для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 «Улыбка»

## 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.		Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	При меч ание		
		Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего				
Всего													
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
109400,0	91290,0	16610,0	1500,0	107700,0	89875,65	16324,35	1500,0	107700,0	89875,65	16355,35	1469,00	0,00	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением срока (своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: задержка поставки оборудования со стороны изготовителя.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 30.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 22.11.2021г.
5. К отчету прилагаются на 8 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Васильев Н.И.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава городского округа:

Петрущенко В.А.  
М.П.

