

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
 Наименование муниципального образования городской округ Зарайск
 Наименование проекта «Организация зоны отдыха с установкой памятника Петру и Февронии, как места для молодых в с.Протекино г.о. Зарайск»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Всего	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств в, руб.	При мечание
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
5500000,0	4614500,0	555500,0	330000,0	5205099,98	4367078,88	508021,10	330000,00	5205099,98	4367078,88	525715,10	312306,0	0		

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 08.09.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 24.12.2021
5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Чашин Н.Ю.

(Ф.И.О.)
(подпись)

Глава городского округа
Петрущенко В.А.
(Ф.И.О.)
М.П.

Дата «27» декабря 2021 г.

